



VGM projectplan

Project: Inspiratiecentrum Voedselbos te Glimmen

Inhoudsopgave

1.0 BETROKKEN PARTIJEN	4
2.0 PROJECTGEGEVENS	5
2.1 BOUWMATERIALEN.....	6
2.2 IN TE ZETTEN ARBEIDSMIDDELEN EN MATERIEEL	6
3.0 CHECKLIST VOOROPNAME PROJECT	7
3.1 PROJECTVOORZIENINGEN	7
4.0 RISICO'S EN BEHEERSMAATREGELEN	8
4.1 GEVAARLIJKE STOFFEN	14
5.0 PBM.....	16
6.0 CHECKLIST BIJ AANVANG PROJECT	17
6.1 OVERLEG, TOEZICHT EN VEILIGHEIDSINSPECTIES	17
7.0 IN GEVAL VAN NOOD	18
7.1 ONGEVALPROCEDURE.....	20
7.2 ONVEILIGE SITUATIES OF KLACHTEN	20
8.0 LOGBOEK PROJECT	21
BIJLAGE I PRESENTIELIJST STARTWERKOVERLEG	22
BIJLAGE II VGM INSPECTIEFORMULIER	23
BIJLAGE III PRESENTIELIJST TOOLBOXMEETING / VOORLICHTING.....	24

Voorwoord

De Arbowetgeving (Arbobesluit artikel 2.28) eist een VGM projectplan (V&G-plan) indien:

Bouwwerken voor de veiligheid en gezondheid van werknemers bijzondere gevaren met zich meebrengen als bedoeld in bijlage II bij de richtlijn (92/57/EEG);

Enkele voorbeelden:

- Werkzaamheden waar verschillende bedrijven samenwerken
- Risicovolle bouwwerken
- Werken die de werknemers aan gevaren van bedelving, vastraken of vallen blootstellen, welke gevaren bijzonder groot zijn door de aard van de werkzaamheden of van de gebruikte procedé of door de omgeving van de arbeidsplaats of werken.
- Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels.
- Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan verdrinkingsgevaar.
- Graven van putten, ondergrondse en tunnelwerken.
- Werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen.

Een melding is verplicht (conform Arbobesluit artikel 2.27), wanneer:

- De geraamde duur van een bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten.
- Met de totstandkoming van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.

De melding dient u te doen via: <https://meldingen.inspectieszw.nl/DigitaleDienst.WebApp/Login.aspx>

- Het formulier moet bij de Inspectie SZW binnen zijn vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden.
- Een afdruk van het formulier moet u zichtbaar ophangen op de bouwplaats.
- Als er in de vermelde gegevens veranderingen optreden, moet u de kennisgeving aanpassen en doorgeven aan de Inspectie SZW.

Dit VGM projectplan is gericht op de uitvoeringsfase van een project en opgesteld door de partij die de werkzaamheden zal aannemen.

Het VGM projectplan omvat elementen om vooraf en tijdens het werk de risico's in beeld te brengen en hiervoor de juiste beheersmaatregelen te nemen. Tevens wordt ingegaan op voorlichting en toezicht. Hiermee wordt getracht alles in het werk te stellen om de veiligheid en gezondheid tijdens de werkzaamheden te borgen.

Glimmen maart 2022

Stichting Voedselbos te Glimmen

1.0 Betrokken partijen**Opdrachtgever**

Naam	Stichting Voedselbos te Glimmen	Telefoon	
Straat	Tuindorppweg 37	Fax	
Postcode / Plaats	9753 JB Haren	E-mail	
Postadres		Website	
Contactpersoon	Madeleine Duran	Telefoon	

Hoofdaannemer

Naam	Als boven, uitvoering in eigen beheer	Telefoon	
Straat		Fax	
Postcode / Plaats		E-mail	
Postadres		Website	
Contactpersoon		Telefoon	
VGM coördinator		Telefoon	

Onderaannemer

Naam	B&B systems elektrotechniek	Telefoon	050 5491662
Straat	Grondzijk 6b	Fax	
Postcode / Plaats	9731 BB Groningen	E-mail	info@verkoopav.nl
Contactpersoon	Kees Greydanus	Telefoon	
Eigen VGM-plan	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	VCA/VCU	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee

Onderaannemer

Naam	Koetje Installatietechniek	Telefoon	0646381962
Straat	Galgeweg 6	Fax	
Postcode / Plaats	9636 EJ Zuidbroek	E-mail	
Contactpersoon	Marc Koetje	Telefoon	
Eigen VGM-plan	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	VCA/VCU	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee

Adviseur en bouwbegeleider

Naam	ABC2C adviseur bouwbegeleider	Telefoon	0610419157
Straat	Molenstreek 3	Fax	
Postcode / Plaats	9738AC Groningen	E-mail	l.m.wiersma@abc2c.nl
Contactpersoon	L.M.Wiersma	Telefoon	
Eigen VGM-plan	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee	VCA/VCU	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee

Bouwer en bouwbegeleider

Naam	T Vinke, bouwer/bouwbegeleider	Telefoon	06 24718529
Straat	Schoolstraat 9	Fax	
Postcode / Plaats	9494 RE Yde	E-mail	Info@timvinke.nl
Contactpersoon		Telefoon	
Eigen VGM-plan	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	VCA/VCU	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee

Naam	Bouwer 3	Telefoon	
Straat		Fax	
Postcode / Plaats		E-mail	
Contactpersoon		Telefoon	
Eigen VGM-plan	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	VCA/VCU	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee

2.0 Projectgegevens

Projectnaam	Inspiratiecentrum Voedselbos te Glimmen	Telefoon	06 10419157
Straat	Meentweg 22a		
Postcode / Plaats	9756 TB Glimmen		
Contactpersoon	Maarten Wiersma	Telefoon	
Object	<input type="checkbox"/> Terrein <input type="checkbox"/> Woonhuizen <input type="checkbox"/> Kantoorgebouw <input type="checkbox"/> Industrieel gebouw <input checked="" type="checkbox"/> Anders, nl: Inspiratie centrum		
Werkzaamheden	<input type="checkbox"/> Infrastructuur aanleggen <input type="checkbox"/> Bouw klaarmaken <input checked="" type="checkbox"/> Volledige bouw exclusief fundering <input type="checkbox"/> Aan- of afbouw <input type="checkbox"/> Montage <input type="checkbox"/> Anders, nl:		
Omschrijving van het project	Bouw van Inspiratiecentrum in Circulaire Bouw volgens de nieuwe aanpak (DNA) Bouwen met vrijwilligers. Vrijwilligers volgen een toegepaste Circulaire bouw cursus. Tijdens de bouw is er professionele begeleiding.		
Aanvangsdatum	Maart 2022		
Duur van het werk	18 maanden		
Aantal medewerkers gelijktijdig op het werk	<input checked="" type="checkbox"/> <5 <input type="checkbox"/> 5 tot 10 <input type="checkbox"/> 10 tot 20 <input type="checkbox"/> 20 tot 50		
Aantal aannemers gelijktijdig op het project	2		

2.1 Bouwmaterialen

Grond	<input type="checkbox"/>	Non-ferromagnetische metalen	<input checked="" type="checkbox"/>
Zand	<input type="checkbox"/>	Ferromagnetische metalen	<input checked="" type="checkbox"/>
Beton	<input type="checkbox"/>	Vloerbedekking	<input type="checkbox"/>
Cement	<input type="checkbox"/>	Dakpannen	<input type="checkbox"/>
Steen	<input type="checkbox"/>	Dakbedekkingsmateriaal bitumineus	<input type="checkbox"/>
Gipshoudend materiaal	<input checked="" type="checkbox"/>	Dakbedekkingsmateriaal EPDM	<input checked="" type="checkbox"/>
Gasbeton	<input type="checkbox"/>	Dakbedekking Eternit	<input type="checkbox"/>
Natuursteen	<input type="checkbox"/>	kunststof, PP	<input checked="" type="checkbox"/>
Glas	<input checked="" type="checkbox"/>	Tempex	<input type="checkbox"/>
Hout (FSC)	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Isolatiemateriaal (stro of wol)	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Toelichting: Nagenoeg alle materialen van natuurlijke oorsprong met laagste emissiewaarden			

2.2 In te zetten arbeidsmiddelen en materieel

Handgereedschappen	<input checked="" type="checkbox"/>	Ladder / trap	<input checked="" type="checkbox"/>
Slijptol / haakse slijper	<input checked="" type="checkbox"/>	Rolsteiger	<input checked="" type="checkbox"/>
Sloophamer / Kango	<input type="checkbox"/>	Steiger	<input type="checkbox"/>
Zaagmachine / afkortzaag	<input checked="" type="checkbox"/>	Hoogwerker	<input type="checkbox"/>
Boormachine	<input checked="" type="checkbox"/>	Graafmachine met grijper / bak	<input type="checkbox"/>
Frees- of schuurmachine	<input type="checkbox"/>	Graafmachine met hijsmiddel	<input type="checkbox"/>
Sleuvenfrees	<input type="checkbox"/>	Kraan	<input type="checkbox"/>
Diamantzaag	<input type="checkbox"/>	Shovel	<input type="checkbox"/>
Hydraulische krik	<input checked="" type="checkbox"/>	Heftruck	<input type="checkbox"/>
Schiethamer	<input type="checkbox"/>	Trilplaat	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Verreiker met div hulpstukken	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

3.0 Checklist vooropname project

Onderwerp	ja	nee	n.v.t.
Is een bouwvergunning vereist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Is een asbestinventarisatie verplicht: heeft al plaatsgevonden incl. sanering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Is een KLIC melding noodzakelijk: heeft al plaatsgevonden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dienen Nutsvoorzieningen afgesloten te worden of is melding noodzakelijk			
Gas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elektriciteit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Water	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wie is verantwoordelijk voor de afsluiting n.v.t.	<input type="checkbox"/> Nutsbedrijf <input type="checkbox"/> Opdrachtgever <input type="checkbox"/> Hoofdaannemer <input type="checkbox"/> Anders, nl:		
Is een werkvergunning vereist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dienen maatregelen genomen te worden om hinder in de omgeving te voorkomen, Zo ja, welke:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Overige bijzonderheden:			

3.1 Projectvoorzieningen

Voorziening	Verantwoordelijke	Opmerkingen / toelichting
Verkeersvoorzieningen / toegang Parkeergelegenheid	<input checked="" type="checkbox"/> Opdrachtgever <input type="checkbox"/> Hoofdaannemer <input type="checkbox"/>	Geen doorgaande weg Nabij de bouwlocatie op eigen terrein
Afsluiting terrein / gebouw	<input checked="" type="checkbox"/> Opdrachtgever <input type="checkbox"/> Hoofdaannemer <input type="checkbox"/>	Afsluiting middels hekwerk
Sanitaire voorzieningen Schaft- en kleedvoorzieningen	<input checked="" type="checkbox"/> Opdrachtgever <input type="checkbox"/> Hoofdaannemer <input type="checkbox"/>	toilet aanwezig
Opslagplaatsen materieel	<input checked="" type="checkbox"/> Opdrachtgever <input type="checkbox"/> Hoofdaannemer <input type="checkbox"/>	Op het terrein zelf.
Opslag afvalstoffen	<input checked="" type="checkbox"/> Opdrachtgever <input type="checkbox"/> Hoofdaannemer <input type="checkbox"/>	Via reguliere containers
Elektra / verlichting	<input checked="" type="checkbox"/> Opdrachtgever <input type="checkbox"/> Hoofdaannemer <input type="checkbox"/>	n.v.t.
Bedrijfshulpverleners	<input type="checkbox"/> Opdrachtgever <input type="checkbox"/> Hoofdaannemer <input type="checkbox"/>	
Blusmiddelen	<input checked="" type="checkbox"/> Opdrachtgever <input type="checkbox"/> Hoofdaannemer <input type="checkbox"/>	Poederblussers
EHBO-voorzieningen	<input checked="" type="checkbox"/> Opdrachtgever <input type="checkbox"/> Hoofdaannemer <input type="checkbox"/>	Standaard dozen

4.0 Risico's en beheersmaatregelen

Bij het uitvoeren van werkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van:

- letsel van personen op het bouwterrein
- letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouwterreinterrein grenzende openbare weg
- beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op het bouwterrein of aangrenzend perceel

Om dit te bewerkstelligen is onderstaande risico inventarisatie gemaakt en zijn beheersmaatregelen opgenomen.

In onderstaande risico inventarisatie zijn regels opgenomen voor de volgende partijen:

A) Opdrachtgever en ABC2C

De volgende partijen werken met een eigen V&G (deel)plan.

B) B&B systems

-
-

Omgeving	
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Betrokken partijen;</i> <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F	<p>Door werkzaamheden kunnen voor de omgeving onveilige situaties of hinder ontstaan</p> <p><i>Beheersmaatregelen</i></p> <input checked="" type="checkbox"/> Het bouwterrein wordt afgezet <input checked="" type="checkbox"/> De openbare weg wordt vrijgehouden van materiaal en materieel <input type="checkbox"/> Er wordt niet gewerkt in de avond, nacht en het weekend <input checked="" type="checkbox"/> Anders, nl: op zaterdag opruimwerkzaamheden en voorbereidende werkzaamheden
<input type="checkbox"/> <i>Betrokken partijen;</i> <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F	<p>Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden kan stofverspreiding buiten het bouwterrein voorkomen</p> <p><i>Beheersmaatregelen</i></p> <input checked="" type="checkbox"/> Er wordt een werkmethode gekozen waarbij stofvorming beperkt is <input type="checkbox"/> Er wordt water verneveld om stofvorming tegen te gaan <input type="checkbox"/> Er worden doeken geplaatst om stof af te vangen <input type="checkbox"/> Anders, nl:
<input type="checkbox"/> <i>Betrokken partijen;</i> <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F	<p>Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden kan asbest vrijkomen</p> <p><i>Beheersmaatregelen</i></p> <input type="checkbox"/> Een asbestinventarisatie is gemaakt <input type="checkbox"/> Een deskundig (gecertificeerd) bedrijf is ingeschakeld voor het verwijderen <input type="checkbox"/> Anders, nl: asbest is reeds verwijderd
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Betrokken partijen;</i> <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F	<p>Brand- of explosiegevaar is aanwezig tijdens de werkzaamheden</p> <p><i>Beheersmaatregelen</i></p> <input type="checkbox"/> Het snijden en branden wordt tot een minimum beperkt <input type="checkbox"/> Leidingen en installaties zijn leeg en afgesloten <input type="checkbox"/> Er worden metingen verricht <input type="checkbox"/> Brandbare stoffen en gassen worden weggehaald / weggehouden van het bouwproces <input type="checkbox"/> Opslag van brandstoffen en gasflessen vindt plaats volgens de regels <input type="checkbox"/> Er wordt water verneveld om het ontstaan van brand tegen te gaan <input checked="" type="checkbox"/> Er zijn blusmiddelen aanwezig om een beginnende brand te blussen <input type="checkbox"/> Anders, nl:

Vallen en struikelen	
<input checked="" type="checkbox"/>	Tijdens de uitvoering van werkzaamheden is de kans op vallen en struikelen aanwezig
Betrokken partijen; <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F	Beheersmaatregelen <input checked="" type="checkbox"/> Werkplekken worden overwegend vrijgehouden van afval <input checked="" type="checkbox"/> Looproutes worden vrijgehouden van materiaal en of andere obstakels. <input type="checkbox"/> Springen in vloeren, worden afgedekt met draagkrachtig materiaal dat tegen verschuiven is bestand <input type="checkbox"/> Hoogteverschillen worden zoveel mogelijk verholpen <input type="checkbox"/> Afgravingen worden gemarkeerd / afgedekt <input checked="" type="checkbox"/> De werkplekken zijn voldoende verlicht <input checked="" type="checkbox"/> Het dragen van veiligheidsschoenen is verplicht <input checked="" type="checkbox"/> Anders, nl: te verwerken materiaal wordt zoveel mogelijk op hoogte aangeboden ter voorkoming van loopverkeer.
Uitstekende, vallende of instabiele constructiedelen	
<input checked="" type="checkbox"/>	Letsel door stoten aan uitstekende constructiedelen is mogelijk
Betrokken partijen; <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F	Beheersmaatregelen <input checked="" type="checkbox"/> Voorkomen wordt dat uitstekende constructieresten direct langs werkplekken en looproutes na het werk achterblijven <input type="checkbox"/> Waar dat niet te vermijden is worden ze afgeschermd <input type="checkbox"/> Medewerkers dienen werkkleding, handschoenen en een helm te dragen <input type="checkbox"/> Anders, nl: helm en handschoenen bij montage Cellen
<input checked="" type="checkbox"/>	De kans op letsel door vallende voorwerpen is aanwezig
Betrokken partijen; <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F	Beheersmaatregelen <input checked="" type="checkbox"/> Looproutes gaan niet direct langs een bouwoject en bevinden zich op ruim voldoende afstand <input type="checkbox"/> Als dit niet mogelijk is, dan wordt de looproute tegen gevaar voor vallende voorwerpen afgeschermd <input checked="" type="checkbox"/> Er worden waarschuwingsborden / markering geplaatst <input checked="" type="checkbox"/> Bij werkzaamheden wordt niet boven / onder elkaar gewerkt <input checked="" type="checkbox"/> Wanneer (bouw)materialen machinaal worden verplaatst, dan wordt er niet in binnen de draaicirkel gewerkt <input type="checkbox"/> Er worden netten geplaatst (om de steiger) <input type="checkbox"/> Steigers / loopvloeren / bordessen worden voorzien van een kantplank / schopbord <input type="checkbox"/> Medewerkers zijn verplicht een helm te dragen <input type="checkbox"/> Anders, nl:
<input checked="" type="checkbox"/>	Gevaar op instorting is mogelijk
Betrokken partijen; <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F	Beheersmaatregelen <input checked="" type="checkbox"/> Werkzaamheden worden uitgevoerd volgens tekeningen en berekeningen <input checked="" type="checkbox"/> Constructies worden zo gebouwd, dat resterende constructiedelen stabiel en sterk genoeg zijn <input type="checkbox"/> Stut- of stempelvoorzieningen worden aangebracht om de stabiliteit van de constructie waarborgen <input type="checkbox"/> Bij afgravingen worden stutvoorzieningen aangebracht <input type="checkbox"/> Bij gevaar voor instorting, worden afzettingen geplaatst <input checked="" type="checkbox"/> Er wordt toezicht gehouden tijdens het uitvoeren van werkzaamheden <input type="checkbox"/> Personen bevinden zich niet in de onmiddellijke omgeving, naast of onder een bouwoject <input checked="" type="checkbox"/> Aan het einde van de dag worden geen instabiele constructies / ondergronden achtergelaten <input type="checkbox"/> Anders, nl:

Werken op hoogte	
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Betrokken partijen;</i> <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F	<p>Valgevaar tijdens het werken op hoogte (2,5 meter vallen (dak, bordes, afgraving)) is aanwezig</p> <p><i>Beheersmaatregelen</i></p> <input checked="" type="checkbox"/> Het toepassen van randbeveiliging, bestaande uit een knieleuning en heupleuning <input type="checkbox"/> Het afzetten van wandopeningen <input checked="" type="checkbox"/> Het dichtleggen van vloeropeningen <input type="checkbox"/> De rand van een dak of vloeropening op 2 meter afstand (voelbaar) fysiek af te zetten <input type="checkbox"/> Het plaatsen van vangnetten <input type="checkbox"/> Vloerconstructies waarvan niet vaststaat dat ze voldoende draagkrachtig zijn, worden niet betreden <input type="checkbox"/> Het toepassen van persoonlijke valbeveiliging <input type="checkbox"/> valbeveiliging is gekeurd <input type="checkbox"/> medewerkers zijn geïnstrueerd over het gebruik <input type="checkbox"/> er wordt toezicht gehouden tijdens het werk <input checked="" type="checkbox"/> Werken op daken, boven windkracht 6 wordt voorkomen <input type="checkbox"/> Anders, nl: Het werken op hoogte wordt geminimaliseerd door prefabricage gebouw delen op de begane grond
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Betrokken partijen;</i> <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F	<p>Valgevaar tijdens het werken op een trap of ladder is aanwezig</p> <p><i>Beheersmaatregelen</i></p> <input checked="" type="checkbox"/> (Langdurig) werken op ladders of trappen wordt voorkomen door inzet (rol)steiger / hoogwerker <input checked="" type="checkbox"/> Ladders en trappen staan op een stevige ondergrond <input type="checkbox"/> Ladders zijn aan onder- en/of bovenzijde vastgezet tegen wegglijden <input type="checkbox"/> Ladders en trappen worden niet in loop- en rijroutes geplaatst <input checked="" type="checkbox"/> Ladders steken minstens 1 meter uit boven toegangsniveau <input type="checkbox"/> De medewerker kan te allen tijde met één hand de trap of ladder vasthouden <input type="checkbox"/> Transport van omvangrijk en / of zwaar materiaal of materieel gebeurt niet over een ladder <input type="checkbox"/> Anders, nl:
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Betrokken partijen;</i> <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F	<p>De kans op letsel door gebruik van een (rol)steiger is aanwezig</p> <p><i>Beheersmaatregelen</i></p> <input type="checkbox"/> Opgebouwd door deskundig persoon <input type="checkbox"/> Steigermateriaal is gekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Medewerkers zijn geïnstrueerd over het gebruik <input checked="" type="checkbox"/> Er wordt toezicht gehouden tijdens het werk
<input type="checkbox"/> <i>Betrokken partijen;</i> <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F	<p>De kans op letsel door gebruik van een hoogwerker of werkbak is aanwezig</p> <p><i>Beheersmaatregelen</i></p> <input type="checkbox"/> Hoogwerker is gekeurd <input type="checkbox"/> De ondergrond is stabiel en vlak <input type="checkbox"/> Werken op hoogte boven windkracht 6 wordt voorkomen <input type="checkbox"/> Medewerkers zijn geïnstrueerd over het gebruik <input type="checkbox"/> Valbeveiliging wordt gedragen <input type="checkbox"/> Communicatiemiddelen zijn aanwezig <input checked="" type="checkbox"/> Er wordt toezicht gehouden tijdens het werk

Besloten ruimten	
<input type="checkbox"/> <i>Betrokken partijen;</i> <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B	<p>Werken in besloten ruimten maakt onderdeel uit van het werk</p> <input type="checkbox"/> Een werkvergunning is afgegeven <input type="checkbox"/> Toezicht is geregeld <input type="checkbox"/> Metingen Ex / Ox / Tox worden verricht

<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> Medewerkers werken aangeliend
<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> Brandbare stoffen, gasflessen en dergelijke worden buiten de ruimte gehouden
	<input type="checkbox"/> Anders, nl:

Arbeidsmiddelen	
<input checked="" type="checkbox"/>	De kans op letsel door gebruik van handgereedschappen is aanwezig
<i>Betrokken partijen;</i>	<i>Beheersmaatregelen</i>
<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B	<input checked="" type="checkbox"/> Handgereedschap is deugdelijk en stevig
<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<input checked="" type="checkbox"/> Medewerkers zijn geïnstrueerd omtrent het gebruik
<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F	<input checked="" type="checkbox"/> Medewerkers beschikken over handschoenen
	<input type="checkbox"/> Anders, nl:
<input checked="" type="checkbox"/>	De kans op letsel door gebruik van elektrische en handgedragen arbeidsmiddelen is aanwezig
<i>Betrokken partijen;</i>	<i>Beheersmaatregelen</i>
<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B	<input checked="" type="checkbox"/> Bewegende delen zijn afgeschermd
<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> Noodschakelaars zijn aanwezig
<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> Arbeidsmiddelen zijn gekeurd
	<input type="checkbox"/> Gezondheidsschade door trillingen wordt beperkt door taakroulatie / pauzeren
	<input checked="" type="checkbox"/> Medewerkers zijn geïnstrueerd
	<input checked="" type="checkbox"/> Gehoor- en oogbescherming worden verschaft
	<input checked="" type="checkbox"/> Handschoenen worden verschaft
	<input type="checkbox"/> Bij de kans op verbranding wordt een vonkbestendige overall gedragen
	<input type="checkbox"/> Anders, nl:
<input type="checkbox"/>	De kans op letsel bij gebruik van mobiele arbeidsmiddelen is aanwezig
<i>Betrokken partijen;</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Rijdend verkeer en voetgangers zijn van elkaar gescheiden middels loop- en rijroutes
<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> Verkeersregels zijn ingevoerd
<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<input checked="" type="checkbox"/> Bestuurders zijn geïnstrueerd of opgeleid
<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> Gezondheidsschade door trillingen wordt beperkt door taakroulatie / pauzeren
	<input checked="" type="checkbox"/> Er wordt gereden over een vlakke en stabiele ondergrond
	<input type="checkbox"/> Omstanders / voetgangers dragen fluorescerende kleding
	<input checked="" type="checkbox"/> Het vervoeren van personen wordt voorkomen
	<input type="checkbox"/> Mobiele arbeidsmiddelen zijn gekeurd
	<input type="checkbox"/> Wanneer aanwezig, dan worden gordels gedragen
	<input type="checkbox"/> Anders, nl:
<input type="checkbox"/>	De kans op letsel bij gebruik van heimachine, graafmachine of kraan is aanwezig
<i>Betrokken partijen;</i>	<input checked="" type="checkbox"/> De ondergrond is voldoende vlak en stabiel
<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B	<input checked="" type="checkbox"/> Afstempelen van de machine vindt plaats
<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<input checked="" type="checkbox"/> Machinisten zijn geïnstrueerd of opgeleid
<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F	<input checked="" type="checkbox"/> Er bevinden zich geen personen binnen het werkgebied van de machine
	<input type="checkbox"/> Omstanders / voetgangers dragen fluorescerende kleding
	<input type="checkbox"/> Communicatiemiddelen zijn aanwezig
	<input checked="" type="checkbox"/> De machine is voorzien van bescherming tegen invallende materialen en constructiedelen
	<input checked="" type="checkbox"/> De machine is gekeurd
	<input checked="" type="checkbox"/> De machine heeft voldoende capaciteit voor de aard van de werkzaamheden
	<input checked="" type="checkbox"/> Hulpstukken, hijsmiddelen, kettingen, e.d. verkeren in goede staat
	<input checked="" type="checkbox"/> Het vervoeren van personen wordt voorkomen
	<input type="checkbox"/> Voor graafwerkzaamheden is een KLIC-melding gedaan
	<input type="checkbox"/> Anders, nl:

Elektriciteit	
<input type="checkbox"/>	De kans op elektrocutie is aanwezig

Betrokken partijen; <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> Elektriciteit is afgesloten <input type="checkbox"/> De installatie wordt spanningsloos gesteld <input type="checkbox"/> Elektrisch gereedschap is gecontroleerd <input type="checkbox"/> Spanningsbronnen zijn afgeschermd <input type="checkbox"/> Anders, nl:
---	---

Gevaarlijke stoffen, (kwarts- of hout)stof, gassen en dampen	
<input type="checkbox"/> Betrokken partijen; <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F	De kans op blootstelling aan gevaarlijke stoffen is aanwezig <input type="checkbox"/> Veiligheidsinformatiebladen zijn aanwezig <input type="checkbox"/> Opslag vindt plaats op een lekbak, bij voorkeur in een afgesloten ruimte <input type="checkbox"/> Gasflessen worden vastgezet <input type="checkbox"/> De hoeveelheid gevaarlijke stoffen in voorraad wordt beperkt <input type="checkbox"/> Medewerkers zijn geïnstrueerd over de risico's en beheersmaatregelen <input type="checkbox"/> Handschoenen worden verschaft <input type="checkbox"/> Anders, nl:
<input checked="" type="checkbox"/> Betrokken partijen; <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F	De kans op blootstelling aan (kwarts- of hout)stof is aanwezig <input type="checkbox"/> Er wordt water toegevoerd / verneveld om stofvorming te voorkomen <input checked="" type="checkbox"/> Afzuiging is aanwezig op de machines <input type="checkbox"/> Stofmaskers worden verschaft <input type="checkbox"/> Anders, nl:
<input checked="" type="checkbox"/> Betrokken partijen; <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F	De kans op blootstelling aan isolatiematerialen is aanwezig <input type="checkbox"/> Isolatiemateriaal is voorzien van een omhulsel (folie, aluminium, o.i.d.) <input type="checkbox"/> Er wordt zo min mogelijk boven het hoofd gewerkt <input type="checkbox"/> Het snijden / verzagen gebeurt op een wijze die stofvorming voorkomt / beperkt <input type="checkbox"/> Medewerkers zijn geïnstrueerd over de risico's en beheersmaatregelen <input type="checkbox"/> Stofmaskers, (een veiligheidsbril) en handschoenen worden verschaft <input checked="" type="checkbox"/> Anders, nl: er wordt alleen gewerkt met natuurlijke isolatie
<input type="checkbox"/> Betrokken partijen; <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F	De kans op blootstelling aan snij-, las- en slijpdampen en/of uitlaatgassen is aanwezig <input type="checkbox"/> Er wordt in de buitenlucht gewerkt (natuurlijke ventilatie) <input type="checkbox"/> Er is afzuiging aanwezig <input type="checkbox"/> Er wordt voldoende geventileerd <input type="checkbox"/> Adembescherming wordt verschaft <input type="checkbox"/> Er wordt gebruik gemaakt van Alkylaatbenzine (bijv. Aspen) <input type="checkbox"/> Anders, nl:
<input type="checkbox"/> Betrokken partijen; <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F	De kans op blootstelling aan gevaarlijke stoffen en gassen die vrijkomen uit aanwezig leidingen en installaties is aanwezig <input type="checkbox"/> Gas is afgesloten <input type="checkbox"/> Er is vastgesteld dat leidingen en installaties leeg zijn en zijn afgesloten <input type="checkbox"/> Er vinden metingen plaats <input type="checkbox"/> Adembescherming wordt verschaft <input type="checkbox"/> Anders, nl:
<input type="checkbox"/> Betrokken partijen; <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F	De kans op blootstelling aan biologische agentia is aanwezig <input type="checkbox"/> Er is vastgesteld dat (riool)leidingen en installaties leeg zijn en zijn afgesloten <input type="checkbox"/> Er vindt legionellabeheersing plaats <input type="checkbox"/> Handschoenen en/of adembescherming worden verschaft <input type="checkbox"/> Medewerkers ontvangen instructie omtrent hygiënemaatregelen, zoals handen wassen / wondverzorging <input type="checkbox"/> Anders, nl:

Lawaai

<input checked="" type="checkbox"/>	Blootstelling aan lawaai vindt plaats tijdens bouwwerkzaamheden of het gebruik van arbeidsmiddelen
<i>Betrokken partijen;</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Blootstellingsduur is beperkt
<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> Afstand tot de lawaai-bron is groot
<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<input checked="" type="checkbox"/> Gehoorbescherming wordt verschaft
<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> Anders, nl:

Fysieke belasting	
<input checked="" type="checkbox"/>	Fysieke belasting tijdens bouwwerkzaamheden is aanwezig
<i>Betrokken partijen;</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Handmatig tillen wordt zoveel mogelijk beperkt (max. 23 kg. p.p. / max. 50 kg. bij meerdere personen)
<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B	<input checked="" type="checkbox"/> Handmatig trekken en duwen van middelen wordt zoveel mogelijk beperkt
<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> Handmatig slopen of graven wordt zoveel mogelijk beperkt
<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F	<input checked="" type="checkbox"/> Werken in ongunstige houding wordt beperkt door inzet van hulpmiddelen of klimmaterialen
	<input type="checkbox"/> Taakrotatie wordt toegepast
	<input checked="" type="checkbox"/> Medewerkers zijn geïnstrueerd over een gunstige werkhouding
	<input checked="" type="checkbox"/> Repeterende handelingen worden voorkomen door inzet hulpmiddelen, taakrotatie en pauzeren
	<input checked="" type="checkbox"/> Anders, nl: materiaal wordt ter verwerking op hoogte aangeboden

Trillingen	
<input checked="" type="checkbox"/>	Blootstelling aan hand- en armtrillingen komt voor
<i>Betrokken partijen;</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Blootstellingsduur is beperkt
<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> Taakrotatie vindt plaats
<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> Pauzeren tijdens het werk is mogelijk
<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> Trilling absorberende maatregelen zijn genomen
	<input checked="" type="checkbox"/> Anders, nl: gebruik van accu slagschroefmachines
<input type="checkbox"/>	Blootstelling aan lichaamstrillingen komt voor
<i>Betrokken partijen;</i>	<input type="checkbox"/> Blootstellingsduur is beperkt
<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> Taakrotatie vindt plaats
<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> Pauzeren tijdens het werk is mogelijk
<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> Trilling absorberende maatregelen zijn genomen
	<input type="checkbox"/> Anders, nl:

Klimaatomstandigheden	
<input checked="" type="checkbox"/>	Werken in warmte en blootstelling aan zonnestraling komen voor
<i>Betrokken partijen;</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Werktijden worden aangepast
<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B	<input checked="" type="checkbox"/> Er wordt extra gepauzeerd
<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<input checked="" type="checkbox"/> Extra (water) drinken is mogelijk
<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F	<input checked="" type="checkbox"/> Medewerkers beschikken over huidbescherming en/of zonnebrandcrème
	<input checked="" type="checkbox"/> Medewerkers zijn geïnstrueerd omtrent de werkomstandigheden
	<input type="checkbox"/> Anders, nl:
<input checked="" type="checkbox"/>	Werken in koude en regen komen voor
<i>Betrokken partijen;</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Werktijden worden aangepast
<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> Er wordt extra gepauzeerd
<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<input checked="" type="checkbox"/> Warme drank wordt aangeboden
<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> Medewerkers beschikken over doorwerkkleding / regenkleding
	<input type="checkbox"/> Medewerkers zijn geïnstrueerd omtrent de werkomstandigheden
	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Werken bij onweer of storm kan voorkomen
<i>Betrokken</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Het werk wordt gestaakt

<i>partijen;</i> <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> Er wordt binnen gewerkt als er geen gevaar is op instorting <input type="checkbox"/> Anders, nl:
--	--

Snijden, schaven, schuren en dergelijke	
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Betrokken</i> <i>partijen;</i> <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F	De kans op letsel aan ledematen door snijden, schaven en schuren is aanwezig <input type="checkbox"/> Bij het werken met glas en scherpe materialen wordt een zuignap of hulpmiddel toegepast <input checked="" type="checkbox"/> Persoonlijke bescherming / handschoenen worden verstrekt <input type="checkbox"/> Anders, nl:

Overige gevaren	
<input type="checkbox"/> <i>Betrokken</i> <i>partijen;</i> <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F	Blootstelling aan ... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Anders, nl:
<input type="checkbox"/> <i>Betrokken</i> <i>partijen;</i> <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F	Blootstelling aan ... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Anders, nl:
<input type="checkbox"/> <i>Betrokken</i> <i>partijen;</i> <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F	Blootstelling aan ... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Anders, nl:









4.1 Gevaarlijke stoffen

Door het Circulair Bouwen met De Nieuwe Aanpak geen:

- Kit
- Pur
- Primer
- Verf
- Impregneer
- Lijmen
- Lood

5.0 PBM

PBM dient gedragen te worden als de opdrachtgever of werkgever dit eist, als dit op locatie is aangegeven en/of bij de volgende werkzaamheden:

	Middel en type	Wanneer te dragen
	Veiligheidsschoenen Type S3	Verplicht in verband met uitglijden, stoten, beknellen enz.
	Helm	Verplicht bij werkzaamheden boven de persoon, in verband met kans stoten, vallende materialen of geraakt worden door heimachines, graafmachine of kraan.
	Handschoenen EN 388	Aanbevolen bij: <ul style="list-style-type: none"> ▪ handmatige arbeid ▪ machinaal werken, met uitzondering als de handschoen gegrepen kan worden door draaiende of bewegende delen ▪ opruimwerkzaamheden
	Gehoorbescherming	Verplicht bij geluidsniveau boven 85 dB <ul style="list-style-type: none"> ▪ boren, zagen, enz. ▪ werken met of nabij machines Aanbevolen bij geluidsniveau boven 80 dB
	Oogbescherming	Verplicht bij: <ul style="list-style-type: none"> ▪ boren, zagen, enz. ▪ werken met gevaarlijke stoffen en/of isolatiemateriaal Aanbevolen bij: <ul style="list-style-type: none"> ▪ stofvorming en opruimen ▪ zonnebril bij zonnestraling
	Stofmasker P2 of P3	Aanbevolen bij: <ul style="list-style-type: none"> ▪ stofvorming en opruimen (type P2) ▪ vrijkomen van kwartsstof of houtstof (type P3)
		Verplicht bij: <ul style="list-style-type: none"> ▪ het werken op hoogte boven 2,5 meter, binnen 2 meter van een opening of de (dak)rand, wanneer andere beheersmaatregelen niet zijn toe te passen en/of deze maatregelen het risico onvoldoende beperken.
		Aanbevolen bij: <ul style="list-style-type: none"> ▪ werken nabij mobiele arbeidsmiddelen, heimachine, graafmachine of kraan

6.0 Checklist bij aanvang project

Deze checklist is in te vullen bij de start van de werkzaamheden

Onderwerp	ja	nee	n.v.t.	datum
Is een bouwvergunning aangevraagd en verkregen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is een asbestinventarisatie uitgevoerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Indien asbest is aangetroffen, vermeld asbestsaneerder op pagina 3</i>				
Is een KLIC melding gedaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zijn Nutsvoorzieningen afgesloten en gecontroleerd				
Gas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Elektriciteit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Water	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Is een werkvergunning verkregen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zijn overige leidingen en installaties afgesloten en gecontroleerd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zijn overige maatregelen genomen om hinder in de omgeving te voorkomen, Zoja, welke: veel onderdelen worden geprefabriceerd aangevoerd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zijn risico's geïnventariseerd en zijn beheersmaatregelen genomen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Projectvoorzieningen zijn gerealiseerd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bedrijfshulpverlening, blusmiddelen en verbandtrommel zijn aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zijn medewerkers geïnstrueerd over het werk (startwerkoverleg)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is toezicht op locatie geregeld	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Overige bijzonderheden: Voorafgaande van het bouwen volgen de bouwers een 4 daagse cursus, waarbij vaardigheden, gereedschappen en veiligheid aan e orde komen.				

6.1 Overleg, toezicht en veiligheidsinspecties

Omschrijving	Frequentie	Door wie	Opmerkingen
Startwerkoverleg	Bij aanvang	Alle medewerkers	Wordt gecombineerd met startwerkoverleg en wekelijks werkoverleg
Bouwvergadering	n.v.t.	Allen	
Toolbox	-	-	
Algemeen toezicht	Dagelijks	Adviseur/T Vinke	
VGM inspecties	Maandelijks		

7.0 In geval van nood

In geval van nood

Geen paniek, blijf kalm!

Bij spoed:  1 1 2

Vermeld :

- uw eigen naam
- wat voor hulp is nodig: politie, brandweer, ambulance
- aantal slachtoffers
- wat mankeren de slachtoffers
- plaats waar hulp moet komen



Breng aanwezigen in veiligheid



Bij brand, voorkom uitbreiding door gebruik van blusmiddelen



Bij ongeval verleen eerst hulp wanneer mogelijk

Spoedeisende hulp nabij werklocatie:

Zoveel mogelijk eerst contact met uw huisarts/de huisartsenpost op te nemen voordat u besluit naar de SEH te gaan.

Spoedeisende Hulp – SEH (24/7):

Naam: Academisch Ziekenhuis Groningen (UMCG)

Adres: Hanzeplein 1

Plaats: Groningen

Telefoonnummer: (050) 361 22 00

Bedrijfshulpverleners op de werklocatie:

- Verpleegkundige op locatie aanwezig

Opdrachtgever:

Stichting Voedselbos Glimmen

Tuindorpweg 37

9753 JB

Op te hangen in de bouwkeet of andere gemeenschappelijke ruimte

7.1 Ongevalprocedure

Een ongeval is een gebeurtenis waarbij letsel of schade is ontstaan. Wanneer een ongeval heeft plaatsgevonden, dan wordt dit bij de directie gemeld te worden.

De directie onderneemt één van onderstaande acties in geval van ongeval:

Afhandeling meldingsplichtige ongevallen

Meldingsplichtige ongevallen worden gemeld binnen 24 uur gemeld via de website van de Inspectie SZW. Onder 'meldingsplichtige ongevallen' worden verstaan: arbeidsongevallen die tot overlijden, blijvend letsel of ziekenhuisopname hebben geleid. Onder 'blijvend letsel' wordt onder andere verstaan: amputatie, blindheid, of chronische lichamelijke of psychische/traumatische klachten. Onder 'ziekenhuisopname' wordt verstaan dat een slachtoffer in een ziekenhuis wordt opgenomen. Ook een dagopname valt hieronder. Poliklinische behandeling wordt niet als ziekenhuisopname beschouwd.

Afhandeling niet meldingsplichtige ongevallen

Alle overige ongevallen hoeven niet gemeld te worden. Deze dienen overigens wel binnen één week door de directie geregistreerd te worden op het ongevalformulier.

Ongevalformulier en ongevalregister

Wel of geen meldingsplichtig ongeval, er dient altijd een ongevalformulier ingevuld te worden wanneer er een ongeval plaatsvindt. Deze wordt door de directie ingevuld waaronder het ongeval heeft plaatsgevonden. Deze dient maximaal één week na het ongeval te worden ingevuld.

Ongevallen en eventueel bijbehorende corrigerende maatregelen worden tijdens een overleg met de medewerkers besproken.

7.2 Onveilige situaties of klachten

Wanneer zich een onveilige situatie voordoet of je een klacht hebt over de veiligheid, je gezondheid of het werk, dan kun je contact opnemen met de directie. Er is een klachtenformulier opgesteld om dergelijke klachten op het gebied van veiligheid en gezondheid vast te leggen.

De directie zal beslissen of het werk verder kan gaan of passende maatregelen genomen dienen te worden.

8.0 Logboek project

Vermeld hier wijzigingen of bijzondere gebeurtenissen

Datum en naam	Gebeurtenis	Gevolg / genomen maatregel

Bijlage I Presentielijst startwerkoverleg

Onderwerpen / overgebrachte informatie

- VGM projectplan
 - Risico's en beheersmaatregelen
 - PBM
 - Wat te doen in geval van nood
 - Wat te doen bij gevaarlijke situaties of klachten
- Specifieke afspraken of werkinstructies
- Werkplanning
- Specifieke instructie over:
- Overig, nl:

Spreker(s)

Aanwezig	Paraaf	Datum

Bijlage II VGM inspectieformulier

Weeknummer / datum			
Aanwezige medewerkers/ werkploegen			
1. Algemeen	ja nee n.v.t.		ja nee n.v.t.
1.1 De benodigde vergunningen zijn aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1.4 Wordt gewerkt volgens de vastgestelde planning	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
1.2 Een KLIC melding is gedaan en aanwezig	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1.5 Worden veiligheidsregels van de opdrachtgever nageleefd	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
1.3 Het VGM projectplan is actueel en iedereen is op de hoogte van de inhoud	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1.6 Worden veiligheidsregels van de medewerkers nageleefd	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2. Veilige werkplek	ja nee n.v.t.		ja nee n.v.t.
2.1 Zijn afzettingen / markeringen op juiste wijze aangebracht	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2.4 Is er voldoende verlichting	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.2 Is er voldoende werkruimte	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2.5 Wordt gevaar door instorting voorkomen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.3 Is de werkplek ordelijk en netjes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2.6 Zijn uitstekende delen afwezig of voldoende afgeschermd	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3. Materieel en middelen	ja nee n.v.t.		ja nee n.v.t.
3.1 Worden machines, middelen en gereedschappen op juiste wijze ingezet	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	3.3 Zijn elektrische voorzieningen aanwezig en voldoende veilig	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.2 Zijn de aanwezig machines, middelen en gereedschappen gekeurd	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	3.4 Medewerkers beschikken over de juiste PBM	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4. Mens en organisatie	ja nee n.v.t.		ja nee n.v.t.
4.1 Medewerkers beschikken over de juiste opleiding/instructie voor het werk	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4.3 Medewerkers dragen de voorgeschreven PBM	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.2 Medewerkers volgen de instructies op	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4.4	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5. (Nood)voorzieningen	ja nee n.v.t.		ja nee n.v.t.
5.1 Pauzeruimte en sanitair zijn aanwezig en schoon	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5.4 Er is/zijn bedrijfshulpverlener(s) aanwezig	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5.2 Opslag van materiaal gebeurt op juiste wijze	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5.5 Brandblusmiddelen en verbandtrommel zijn aanwezig	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5.3 Opslag van gevaarlijke stoffen gebeurt op juiste wijze	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5.6	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6. Overige constatering			
N.B. Indien u 'nee' heeft aangekruist, vermeld dan wat u heeft geconstateerd en wat welke maatregel genomen moet worden. Maatregel:			
Paraaf uitvoerende:			

Bijlage III Presentielijst toolboxmeeting / voorlichting

Datum	
Onderwerp	
<input type="checkbox"/> evaluatie projecten	<input type="checkbox"/> bedrijfsregels
<input type="checkbox"/> uitkomsten audits	<input type="checkbox"/> doelstellingen
<input type="checkbox"/> ongevallen en verzuim	<input type="checkbox"/> toolbox
<input type="checkbox"/> overige namelijk:	
<input type="checkbox"/> klachten/klanttevredenheid	<input type="checkbox"/> arbeidsomstandigheden
	<input type="checkbox"/> (veiligheids)eisen opdrachtgever
Spreker	

Aanwezig	Paraaf	Aanwezig	Paraaf

Onderwerpen/ideeën voor een volgende bijeenkomst:

1. _____
2. _____

