	Voedselbos te Glimmen volgorde werkzaamheden	ABC2C 07-03-2022							
	Begane Grond Vloer	**tekening 05**	**aantal**	**breed**	**hoog**	**lengte**	**uit**	**opm**	
0	Rijplaten rondom en pad er naar toe								
1	Zagen hardboard stroken		6	120		3844	2440	lineaalzaag	
2	Stroken op vloerbalken schroeven		6			3844		met Torx chroef 4x30 platte kop	8st.
3	Klossen tussen 2 moerbalken		6 st	38	235	102		moerbalk samenstelle eerst met 4 schr 4x70	
4	Poeren gladde kant betontegel naar boven hierop stramien 4200x4200 haaks op tekenen, diagonaal is 5940								
5	Aftekenen kolom =afmeting vilt onderslag			178	178			afmeting vilt	
6	Moerbalk op de plek leggen								
7	Randbalk op de plek leggen								
8	Van reststukken 38x38 latten op randbalk zelfde hoogte als hardboard								
9	Vloerbalken doormeten vanaf stramien 600x600 hoh								
10	Vloerbalken plaatsen tussen de moerbalken en bevestigen met 5x120 vanuit de binnenste moerbalk met 4 st 5x100								
11	Moerbalk 3x voorboren t.p.v. vloerbalk met 6 mm boor hart elke vloerbalk, hier in 3 st Torx schroef 6x280								
12	Klossen 38x235, zagen op 180 tussen de balken en aan een gevel								
13	Gipsplaatstroken snijden voor tussen de balken 10 mm vrij		vol leggen	550		1200			
14	Stro in de vloer		vol leggen						
15	Vloerplaten leggen hoh 300 afwisselen deeldraad en voldraad							op maaat maken met lineaalzaag	
16	GB hoekankers hoh 600 voorzijde en rechter zijde schroeven							4 st torx 7x70	
17	**Kolom en moer-randbalk**							zijn al op lengte	afgekort
18	4 kolommen stellen, moerbalken evenwijdig aan beganegronhdvloer!							waterpas en schoren met latten	
19	GB hoekankers hoh 600 voorzijde en rechter zijde schroeven en boorankers							4 st torx 7x70	
20	Rolsteiger op de vloer								
21	Goede manier uitproberen om moer en randbalk op de kolom te krijgen mbv rolsteiger								
22	Kolom t.p.v. Moerbalk en randbalk per balk schroeven	**tekening 07**							
23	Klossen tussen 2 moerbalken zie regel 3								
24	**Verdiepingsvloer**							Torx 5x100 3 st per balk	
25	Latten 19x 70 in de lengte doormidden								
26	Aan 1 hoek vellingkant schaven								
27	Deze opleglatten als oplegging voor de gipsplaten aan weerszijden van de 6 vloerbalken schroeven		12					torx 3,5x50 mdf schroef	
28	Gipsplaatstroken los leggen zie 13								
29	Over de balken alum. dampdichte folie uitrollen en aansluiten in de hoeken								
30	Dit vullen met stro							4 st Torx 5x120 2 boven in	
31	Overstek console balken van binnenuit bevestigen	**tekening 08**						bij overgang overstek hoh 100 mm deeldraad en voldraad	
32	Dakdrand langs consoles			38	235				
33	Dakplaten 18 mm volgens legplan!			6100		6000			
34	Afdekken met EPDM								
35									
36									
37									
38									
39									

Werkzaamheden gelijktijdig, afhankelijk bezetting:

Elke werkdag: akortzaag gebruiksklaar maken

Cirkelzaagtafel in elkaart zetten

Van 20 st 38x140 in de lente doorzagen, zodat 89 over blijft

Maken montage tafel gevel **Werktekening 06**

Latten 19x70 met Cirkelzaag in de lengte midendoor zagen,

, op tafel geleiding maken met 2 peronen 1 voor en 1 achter